

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения
№ 6/н от 09 ноября 2016 г. (с. Березовка) Концессионер – ООО «ПУ ЖКХ»

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации Березовского муниципального округа Пермского края от 30.01.2020 г. № 72, в составе:

- председателя комиссии: Морозов Сергей Евгеньевич;
- заместителя председателя комиссии: Нефедова Светлана Геннадьевна;
- секретаря комиссии: Ефимова Екатерина Юрьевна;
- членов комиссии: Бакиева Марина Петровна;
Бахарева Ольга Алексеевна;
Ширяева Анна Николаевна

в период с «21» марта 2022 г. по «22» апреля 2022 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части (указать нужное):

- 1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения;
- 2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов за 2021 год.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

1. Исполнение обязательств по соблюдению сроков реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (по годам)	
		Согласно концессионному соглашению	Факт
1	Замена гидроаккумуляторов и установка регуляторов давления	2020-2036	Не исполнено
2	Замена 2-й линии ГРУ	2020-2036	Не исполнено
3	Ремонт и реконструкция ЦТП №1	2020-2036	Не исполнено
4	Замена ветхого участка теплосети и горячего водоснабжения от ТК №4 до ТК №17	2018	Не исполнено
5	Замена 1-го сетевого насоса 75 кВт на менее энергоемкие	2016	Не исполнено
6	Замена ветхого участка теплосети и горячего водоснабжения от ТК №12 до ТК №15	2019	Не исполнено
7	Замена ветхого участка теплосети и	2020-2036	Не исполнено

