

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения
№ 1/01-2019 от 12 февраля 2019 г. (д. Копчиково, ул. Школьная, д.13)

31 марта 2023

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации Березовского муниципального округа Пермского края от 30.01.2020 г. № 72, в составе:

- председателя комиссии: Морозов Сергей Евгеньевич;
- заместителя председателя комиссии: Нефедова Светлана Геннадьевна;
- секретаря комиссии: Шумилова Татьяна Владимировна;
- членов комиссии: Бакиева Марина Петровна;
Бахарева Ольга Алексеевна;
Ширяева Алла Николаевна

были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части:

- 1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения;
- 2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению Инвестиционной программе;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов за 2022 год.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

1. Исполнение обязательств по соблюдению сроков реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (по годам)	
		Согласно концессионному соглашению	Факт
1	Демонтаж, монтаж утепления наружных сетей теплоснабжения	2022	2022

2. Использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением – Объект муниципального имущества используется (эксплуатируется) в соответствии с условиями концессионного соглашения.

3. Расходы на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению к концессионному соглашению:

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма расходов	
		Согласно концессионному соглашению	Факт (тыс. руб.)
1	Демонтаж, монтаж утепления	50.0	54,892

